

REFERAT

- Projekt : Vejlbj Klit og Vrist dræning
- Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S
- Emne : Referat af opstartsmøde den 30. januar 2012
- Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjerggaard, Vejlbj Pumpelag formand Carsten Johansen og Lemvig Vand og Spildevand A/S Jesper Primdahl, Bo Hvid Nielsen Orbicon Mikael Huber og Flemming Berg.
- Deltagere : Repræsentanter fra Vrist Pumpelag
Bendt Bjerggaard, Jens Hansen-Møller, Svend Aage Larsen, Karsten Damm, Bjarne Glargaard.
- Repræsentanter fra Vejlbj Pumpelag
Carsten Johansen, Svend Aage Nielsen, Peter Paetau, Jørgen Kjeldmand Jensen.
- Lemvig Vand Spildevand A/S
Jesper Primdahl (JP)
- Orbicon A/S
Mikael Huber (MH) Flemming Berg (FB)
- Udgivet : 31. januar 2012

31. januar 2012
2231200004
Projektleder MH
20 99 01 07

Referat af opstartsmøde.

Følgende blev drøftet og aftalt på mødet den 30. januar 2012:

Gennemgang af projektet.

JP, MH og FB gennemgik projektet og den overordnede tidsplan.

Område med ejendomme som indgår i Vejlbj og Vrist, der skal spildevandskloakeres blev gennemgået. I alt ca. 1.000 sommerhuse.

Der skal etableres ny dræning i Vejlbj og Vrist.

Der var en meget god og udbytterig dialog med mødedeltagerne.

Følgende blev drøftet og aftalt:

Vidensdeling og information.

Orbicon A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg
87 28 11 00

info@orbicon.dk
www.orbicon.dk

CVR nr: 21 26 55 43

Nordea:
2783-0566110733

Information er meget vigtig – der skal gøres meget ud af, at informere om hvad der skal ske og anlægsperioder. Det er mange sommerhuse, som benyttes til udlejning.

Pumpelagene er sammen med grundejerforeningerne vidende om mange nyttige ting, som kan og skal benyttes i forbindelse med projekteringen og anlægsfasen. F.eks. omkørsels planer, p-pladser, hvor der ofte er meget vand i området, okker områder, arrangementer, anlægsarbejder i sommerferien kontaktpersoner, sommerferie/udlejnings tidspunkter, lodsejerlister foreninger mm.

Det blev aftalt, at Lemvig Vand og spildevand og Pumpelagene udsender fælles information til lodsejerne.

I første omgang et brev og herefter forsøges at orientere via mail og ikke mindst brug af diverse hjemmesider.

Pumpelagene deltager i borgermøderne, og orienterer om dræning.

Pumpelagene deltager (efter eget ønske så vidt muligt) i byggemøderne og får fremsendt referat fra disse. Vi er fælles aktører.

Lemvig Vand og Spildevand og pumpelagene informerer om projektet på deres hjemmesider.

Vejsyn.

Der vil blive afholdt vejsyn med vejere (kommune, grundejerforening eller enkelt personer inden opstart af anlægsprojekterne).

Vejene vil blive afleveret i mindst samme stand om inden anlægsprojektet opstarter.

Alle lodsejere herunder vejere vil efter anlægsprojektets afslutning blive anmodet om en tilfredshedserklæring.

Pumpelag og Grundejerforeninger:

Der er i områderne 2 pumpelag og er 5 grundejerforeninger. Disse foreninger skal orienteres løbende. I pumpelagene er repræsentanter fra 3 af grundejerforeningerne.

Dræning og Pumpelag:

Der er 2 pumpelag et i Vejlbj og et i Vrist.

Pumpelagene skal deltage aktivt i projekterings og anlægsfasen.

Det skal undersøges om der skal etableres en trykledning, for at få vandet væk fra området.

Drænvandet må ikke ledes til Ferring sø på grund af kvælstofindhold.

Etapeopdelingen skal overholdes i videst mulig omfang.

I forbindelse med udledning til recipient, skal Claus Borg fra Lemvig Kommunes miljøafdeling kontaktes.

Dimensionering af dræn og forudsætningsnotat:

Forskellige løsningsforslag blev drøftet, og der var en spændende og udbytterig snak om dræning.

Husk at de enkelte lodsejere, skal tilbydes at der mod betaling etableres en drænbrønd på deres grund.

Det blev aftalt, at Flemming Berg udarbejder et oplæg til forudsætningsnotat. I forudsætningsnotatet skal indgå dimensionerings kriterier, holdbarhed, funktion af dræn mv.

Skitseprojekt og økonomi:

Orbicon udarbejder et skitseprojekt med tilhørende økonomisk overslag.

Ledningsejere:

MH kontakter samtlige ledningsejere herunder bredbånd og oplyser om projektet, i forbindelse med udsendelse af første licitation.

Opmåling:

Vejlby vil blive opmålt i uge 5 – 7 2012 af.

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær
v/ Morten Andersen
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 97 82 11 02
ma@nb.dk

Myndigheder:

Løbende kontakt til myndighederne.

Der skal bla. pumpes store mængder grundvand i forbindelse med anlægsperioden.

Vedligeholdelse af afvandingsgrøfter:

Det er vigtigt for anlægsprojektets gennemførelse, at alle omkringliggende grøfter og afløb renses så der er maksimal afstrømning fra området.

Pumpestationer:

Der skal ca. etableres 45 spildevandspumpestationer og 10 drænvandspumpestationer.

BHN, JP, MH og pumpelagene drøfter senere, hvordan udformning, bestykning og etableringen af disse skal være og udbydes.

Tilslutning til eksisterende trykledning:

Harboøre renseanlæg er dimensioneret til at modtage spildevandet fra Vejlbj og Vrist.

Næste møde:

Aftalt, at næste møde afholdes på Harboøre renseanlæg mandag den 26. marts 2012 kl. 10.00. Efterfølgende vil der kl.13.00 være besigtigelse af området i Vejlbj. På mødet vil forudsætningsnotat, skitseprojekt og overslag for økonomi blive gennemgået.

Ref. Mikael Huber

Kontaktpersoner kloakering og dræning Vejlbj og Vrist

Bygherre:

Lemvig Vand og Spildevand A/S
Rønbjergbage 31
7620 Lemvig.
Kontaktperson:
Jesper Primdahl
Tlf. 96 90 80 03
Mail: jesper.primdahl@lvs-as.dk

Pumpestationer og renseanlæg:

Kontaktperson:
Bo Hvid Nielsen
Tlf 20 13 59 31
Mail: boni@lvs-as.dk

Vrist Pumpelag:

Kontaktperson:
Bendt Bjerregaard
Tlf. Tlf.86 88 30 45 / 20 20 88 29
Mail: bb@fiberpost.dk
Hjemmeside: vristpumpelag.dk

Vejlbj Pumpelag:

Kontaktperson:
Carsten Johansen
Tlf. 97 86 52 86 / 40 16 46 68
Mail: carsten.johansen@mail.mira.dk
Hjemmeside: vejlbj-pumpelag.dk

Rådgiver projektering og tilsyn.

Orbicon A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Kontaktperson:
Mikael Huber
Tlf. 20 99 01 07
Mail: mihu@orbicon.dk

Kontaktperson dræning:
Flemming Berg
Tlf. 24 21 30 31
Mail: berg@orbicon.dk