

REFERAT

- Projekt : Vejlbj Klit og Vrist dræning
- Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S
- Emne : Referat af opstartsmøde den 26. marts 2012
- Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjerggaard, Vejlbj Pumpelag formand Carsten Johansen og Lemvig Vand og Spildevand A/S Jesper Primdahl, Bo Hvid Nielsen Orbicon Mikael Huber og Flemming Berg.
- Deltagere : Repræsentanter fra Vrist Pumpelag
Bendt Bjerggaard, Svend Aage Larsen, Karsten Damm.
- Repræsentanter fra Vejlbj Pumpelag
Svend Aage Nielsen, Peter Paetau, Jørgen Kjeldmand Jensen, Kristian Lang.
- Lemvig Vand Spildevand A/S
Jesper Primdahl (JP)
- Orbicon A/S
Mikael Huber (MH) Flemming Berg (FB)
- Udgivet 28. marts 2012

28. marts 2012
2231200004
Projektleder MH
20 99 01 07

Referat af møde nr 2 den 26. marts 2012

Gennemgang af projektet.

JP, MH og FB gennemgik projektet og den overordnede tidsplan.

Der var en meget god og udbytterig dialog med mødedeltagerne.

Vidensdeling og information.

Information er meget vigtig – der skal gøres meget ud af, at informere om, hvad der skal ske og anlægsperioder. Det er mange sommerhuse, som benyttes til udlejning.

Pumpelagene er sammen med grundejerforeningerne vidende om mange nyttige ting, som kan og skal benyttes i forbindelse med projekteringen og anlægsfasen. F.eks. omkørsels planer, p-pladser, hvor der ofte er meget vand i området, okker områder, arrangementer, anlægsarbejder i sommerferien kontaktpersoner, sommerferie/udlejnings tidspunkter, lodsejerlister foreninger mm.

Det blev aftalt, at Lemvig Vand og Spildevand og Pumpelagene udsender fælles information til lodsejerne.

I første omgang et brev og herefter forsøges at orientere via mail og ikke mindst brug af diverse hjemmesider.

Orbicon A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg
87 28 11 00

info@orbicon.dk
www.orbicon.dk

CVR nr: 21 26 55 43

Nordea:
2783-0566110733

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlbj Klit og Vrist.
JP laver oplæg.

Pumpelagene deltager i borgermøderne, og orienterer om dræning.

Pumpelagene deltager (efter eget ønske så vidt muligt) i byggemøderne og får fremsendt referat fra disse. Vi er fælles aktører.

Lemvig Vand og Spildevand og Pumpelagene informerer om projektet på deres hjemmesider.

Vejsyn.

Der vil blive afholdt vejsyn med vejejere (kommune, grundejerforening eller enkelt personer inden opstart af anlægsprojekterne).

Vejene vil blive afleveret i mindst samme stand om inden anlægsprojektet opstarter.

Alle lodsejere herunder vejere vil efter anlægsprojektets afslutning blive anmodet om en tilfredshedserklæring.

Der blev efter mødet afholdt vejgennemgang i Vejlbj Klit område 1 og 2.

Pumpelag og Grundejerforeninger:

Der er i områderne 2 pumpelag og er 5 grundejerforeninger. Disse foreninger skal orienteres løbende. I pumpelagene er repræsentanter fra 3 af grundejerforeningerne.

Dræning og Pumpelag:

Pumpelagene deltager aktivt i projekterings og anlægsfasen.

Drænvandet må ikke ledes til Ferring sø på grund af højt kvælstofindhold.

Dimensionering af dræn og forudsætningsnotat:

Forskellige løsningsforslag blev drøftet, og der var igen en spændende og udbytterig snak om dræning.

Husk at de enkelte lodsejere, skal tilbydes at der mod betaling, kan etableres en drænbrønd på egen grund.

Alle var enige om at det er svært at spå om fremtiden.

Svend Aage Larsen udleverede sine overvejelser om dimensioneringskriterier for Vrist Pumpelag.

Mikael Huber undersøger konsekvenserne ved, at drænssystemet dimensioneres for "lidt" mere end 1,5 l/sek/ha.

Flemming Berg gennemgik forudsætningsnotatet dateret den 9 marts 2012 om dræning Vejlbj Klit og Vrist.

Tilrettet forudsætningsnotat vedlægges referatet.

Skitseprojekt og økonomi:

Mikael Huber gennemgik skitseprojektet for Vejlbj Klit.

Der skal ca. etableres 15 km. drænledninger med tilhørende brønde samt 11 pumpestationer.

Samlet overslagspris for dræningen excl. reetablering og grundvandssænkning er 9-11 millioner.

Der var enighed om, at der arbejdes videre med projektet efter de gennemgåede principper.

Udledning af drænvandet til Sønder Vese:

Repræsentanterne fra Vejlbys Klit Pumpelag besluttede, at der arbejdes videre med, at drænvandet udledes til kanalen umiddelbart opstrøms Sønder Vese.

Ledningsejere:

MH kontakter samtlige ledningsejere herunder bredbånd og oplyser om projektet, i forbindelse med udsendelse af første licitation.

Opmåling:

Vejlby er opmålt i uge 5 – 7 2012 af landinspektør.

Myndigheder og myndighedsbehandling:

Løbende kontakt til myndighederne.

Der skal pumpes store mængder grundvand i forbindelse med anlægsperioden.

I forbindelse med udledning til recipient, skal der fremsendes ansøgning om udledningstilladelse til Claus Borg fra Lemvig Kommunes miljøafdeling.

Vedligeholdelse af afvandingsgrøfter:

Det er vigtigt for anlægsprojektets gennemførelse, at alle omkringliggende grøfter og afløb renses så der er maksimal afstrømning fra området.

Pumpestationer:

Der skal ca. etableres 45 spildevandspumpestationer og ca. 25 drænvandspumpestationer.

BHN, JP, MH og Pumpelagene drøfter senere, hvordan udformning, bestykning og etableringen af disse skal være og udbydes.

Tilslutning til eksisterende trykledning:

Harbøre renseanlæg er dimensioneret til at modtage spildevandet fra Vejlbys og Vrist.

Økonomi

Lemvig Vand og Sildevand A/S og Pumpelagene skal have udarbejdet en fordelingsnøgle for udgifterne til dræning.

MH laver budgetoverslag på de enkelte etaper.

Næste møde:

Aftalt, at næste møde afholdes umiddelbart inden licitationsmaterialet for etape 1, 2, 3 og 4 udsendes. Jesper Primdahl og Mikael Huber indkalder til projektgennemgang.

Bilag:

Vedlagt kortbilag, tidsplan med etapeopdeling.

Etape 1 og 2 2012 Vejlbj

Etape 3 og 4 2013 Vejlbj

Etape 5 2013 Vrist

Etape 6 2014 Vrist

Etape 7 2015 Vrist

Etape 8 2015 Vejlbj

Etape 9 2016 Vejlbj

Forudsætningsnotat dræning dateret den 28. marts 2012.

Ref. Mikael Huber

Kontaktpersoner kloakering og dræning Vejlbj og Vrist**Bygherre:**

Lemvig Vand og Spildevand A/S

Rønbjergbage 31

7620 Lemvig.

Kontaktperson:

Jesper Primdahl

Tlf. 96 90 80 03

Mail: jesper.primdahl@lvs-as.dk

Pumpestationer og renseanlæg:

Kontaktperson:

Bo Hvid Nielsen

Tiff 20 13 59 31

Mail: boni@lvs-as.dk

Vrist Pumpelag:

Kontaktperson:

Bendt Bjerregaard

Tlf. Tlf.86 88 30 45 / 20 20 88 29

Mail: bb@fiberpost.dk

Hjemmeside: vristpumpelag.dk

Vejlbj Pumpelag:

Kontaktperson:

Carsten Johansen

Tlf. 97 86 52 86 / 40 16 46 68

Mail: carsten.johansen@mail.mira.dk

Hjemmeside: vejlbj-pumpelag.dk

Rådgiver projektering og tilsyn.

Orbicon A/S

Klostermarken 12
8800 Viborg

Kontaktperson:
Mikael Huber
Tlf. 20 99 01 07
Mail: mihu@orbicon.dk

Kontaktperson dræning:
Flemming Berg
Tlf. 24 21 30 31
Mail: berg@orbicon.dk

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær
v/ Morten Andersen
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 97 82 11 02
ma@nb.dk